



河南昌盛会计师事务所

HE NAN CHANG SHENG KUAJI SHI SHI WU SUO

报告书

REPORT

报告文号：

委托单位：

报告日期：

地址：安阳市烟厂路国税局对面

电话：0372-3161712 3652335 13837201481



河南昌盛会计师事务所

HE NAN CHANG SHENG KUAI JI SHI SHI WU SUO

报 告 书

REPORT

报告文号：昌盛绩报字[2023]第 105 号

委托单位：安阳市龙安区财政局

报告日期：二〇二三年九月十五日

安阳市龙安区区直幼儿园建设项目绩效 评价报告

昌盛绩报字【2023】第 105 号

河南昌盛会计师事务所（普通合伙）

2023 年 9 月

目录

一、基本概况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	3
二、绩效评价工作开展情况	3
(一) 评价目的、对象及范围	3
(二) 评价指标体系	4
(三) 绩效评价原则、方法和标准	5
(四) 绩效评价工作过程	5
三、综合评价情况及评价结论	5
(一) 综合评价情况	5
(二) 总体评价结论	5
四、绩效指标分析	6
(一) 项目决策情况	6
(二) 项目过程情况	7
(三) 项目产出情况	7
(四) 项目效益情况	8
五、主要经验	8
六、存在的问题及原因分析	9
七、有关建议	10
附件1: 安阳市龙安区区直幼儿园建设项目绩效评价评分表	13

安阳市龙安区区直幼儿园建设项目绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，不断增强预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》、《安阳市龙安区财政局关于开展 2022 年省级专项财政重点项目绩效评价、部门整体绩效评价和 2023 年财政重点监控评价工作的通知》（龙财【2023】39 号）等文件的有关要求，绩效评价工作小组于 2023 年 08 月对安阳市龙安区区直幼儿园建设项目（以下简称：该项目）实施了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、基本概况

（一）项目概况

安阳市龙安区区直幼儿园建设项目位于安阳市龙安区龙图街与钢二路交叉口西南，该项目的建设单位是龙安区教育局，为充分贯彻《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》（中发【2018】39 号）精神，落实《河南省第三期学前教育行动计划（2017-2020）》（豫教二【2017】139 号）等文件要求实施。幼儿园教育是学前教育、学校教育的奠基阶段，是国民教育体系的重要组成部分，对于促进儿童智力发育具有十分重要的意义。学校是公益性文化教育基地，本

项目的建设，能为广大适龄儿童提供一个基础设施完善、功能齐全的学习和生活环境，可以促进龙安区学前教育的发展，服务于社会，进而推动当地文化、教育、卫生事业有一个更大的发展。

通过该项目的建设，能够引导幼儿养成健康的生活方式和良好的卫生习惯，促进幼儿健康成长，对幼儿今后德智体等全方位发展有着至关重要的作用；能传播正确的家庭教育理念和科学方法；建立健全家庭、学校、社会共管的体制机制，促进形成家庭、社会和学校共同推进素质教育的格局。

该项目占地面积约 1.35 公顷，总建筑面积 7360.20 平方米，室外游戏场地 2160 平方米，道路与广场面积 1500 平方米，绿地面积 3600 平方米，项目建成后可容纳 18 个教学班，在园幼儿可达 540 人，办园性质为公办。具体建设内容包括：园舍建筑（含幼儿活动用房、服务用房和附属用房）、室外活动场地（含游乐设施、直跑道等）、设备器具配置、室内外装修、室外配套工程等。

安阳市龙安区区直幼儿园建设项目预算资金 3700.75 万元，资金来源为：专项债券资金 1500 万元，上级补助资金 610 万元，区级配套资金 1590.75 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，已到位资金共计 1641 万元，其中：专项债券资金 1500 万元，上级补助资金 141 万元。实际已支出金额共计 1641

万元，其中：专项债券资金 1500 万元，上级补助资金 141 万元。资金到位率 44.34%。

（二）项目绩效目标

总体目标：项目建设将有效推动安阳市龙安区基础教育事业的发展，特别是发展学前教育、提高学前教育质量，推进安阳市龙安区学前教育现代化建设，全面建设和谐社会。

阶段性目标：该项目占地面积约 1.35 公顷，总建筑面积 7360.20 平方米，项目建成后可容纳 18 个教学班，在园幼儿可达 540 人，有利于适龄幼儿就近入学。

安阳市龙安区区直幼儿园建设项目 2022 年度绩效目标表如下（见表 1-1）

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	学位数	540 人
	质量指标	确保工程符合现代教学楼标准	3 栋
	时效指标	2022 年九月招生入学	2022 年 9 月
	成本指标	政府专项债券和其他财政资金	3700.75 万元
效益指标	社会效益指标	满足辖区群众对学前教育的需求	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意	≥90%

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象及范围

本次绩效评价旨在通过开展安阳市龙安区区直幼儿园建设项目绩效评价，建立健全财政收支绩效的社会评价体

系，客观公正地核查该项目资金的预期目标实现程度，考评资金支出效率、效益和综合效果，及时总结项目管理经验，分析存在的问题及原因，切实采取措施，进一步改进和加强项目管理。同时，以评价抓落实，以绩效提实效，以监督促工作，全面提高预算绩效管理水平。

本次绩效评价对象是“安阳市龙安区区直幼儿园建设项目”涉及的专项财政预算资金 3700.75 万元。从项目实施流程角度看，评价范围包括项目决策管理到项目产生效益的全过程。从时间维度来看，评价涵盖 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日。评价相关方为安阳市龙安区教育局。

（二）评价指标体系

本次绩效评价指标体系按照“决策-过程-产出-效益”的逻辑路径分层设定，划分为 4 个一级指标、14 个二级指标和 24 个三级指标。总分值为 100 分。一是决策（16 分）。主要评价项目立项依据充分性、项目立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性及预算编制科学性和资金分配合理性。二是过程（25 分）。主要评价预算执行时效性、资金使用合规性、财务管理制度健全性、财务管理制度执行有效性、项目管理制度健全性、项目验收规范性。三是产出（35 分）。主要评价建设面积、工程完工率、工程验收合格率、实施时间和项目成本。四是效益（24 分）。主要评价经济效

益，社会效益、可持续影响效益及服务对象满意度。

（三）绩效评价原则、方法和标准

本次绩效评价坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的评价原则，根据设定的绩效目标，坚持以定量和定性相结合的原则设计评分表，采取综合评价法、比较法、现场核查法等评价方法，依据计划标准、行业标准、历史标准等评价标准，对专项资金的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。并对安阳市龙安区区直幼儿园建设项目进行现场调研，开展访谈询问等。非现场评价通过问卷形式，统计收集数据资料等形式。依据现场调研掌握的情况和非现场评价采集的数据，综合分析进行全面总体评价。

（四）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作期间为 2023 年 08 月 14 日至 09 月 14 日，历经前期准备、具体实施、数据分析与报告撰写等阶段。在此基础上，按要求形成初步评价报告，并根据相关部门、专家意见进行修改完善，形成最终绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

安阳市龙安区区直幼儿园建设项目的实施，彻底解决了幼儿入园难的问题。安阳市龙安区教育局的组织和监管较好的完成了安阳市龙安区区直幼儿园建设项目。从调研结果和

满意度调查结果来看，安阳市龙安区教育局对该项目的实施过程和结果总体比较满意，项目决策符合相关政策和实际需求，资金使用规范，项目执行较规范，但评价过程中也发现，该项目在资金实施过程中也存在一些问题，如：绩效目标设置不合理、项目未按时竣工验收、预算执行率比较低的情况。

（二）总体评价结论

依据绩效评价指标体系进行评分，安阳市龙安区区直幼儿园建设项目总体得分为 80.7 分（见表 1-2）。按照《龙安区项目支出预算绩效管理办法》明确的评价等级设置，该项目评价等级为“良”。

表 1-2 总体得分情况表

指标	A 决策	B 过程	C 产出	D 效益	合计
分值	16	25	35	24	100
得分	13	18.9	26.9	24	80.7
得分率	81%	76%	71%	100%	81%

四、绩效指标分析

（一）项目决策情况

项目决策主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价，该部分指标总分 16 分，实际得 13 分，得分率 81%。该项目立项依据充分，项目实施符合安阳市发展规划和政策要求，与项目单位职责相关，立项程序规范，立项批复材料齐全。项目资金来源明确，专项债券资金申请规模、

发行时间和期限、本息偿还计划与项目实际需求匹配。但是在绩效管理方面，编制的绩效目标不够合理，如：1. 数量指标不够细化量化，可以设定完成建设面积多少，也可进一步细化为每个幼儿园建设面积多少；2. 质量指标应设置为项目相关工程的合格率或者达标率，指标值应设置为 $\geq **\%$ ；3. 时效指标应设置为与该项目建设相关的时间，如：项目建设周期、开工时间或者结束时间，不应编制为幼儿开学时间等。

（二）项目过程情况

项目过程主要从预算执行、资金管理和组织实施三个方面进行评价，该部分指标总分 25 分，得 18.9 分，得分率 76%。评价组通过对该项目单位走访及现场调查，该项目资金使用合规，专项债券资金收支、还本付息、均已纳入预算，能够按计划偿还债券利息。项目财务管理制度和项目管理制度健全并严格执行，各部门职责分工明确，有完整的审批程序和手续。但是项目预算资金 3700.75 万元，实际支付 1641 万元，预算执行率 44.34%，未达到预期。

（三）项目产出情况

项目产出主要从数量、质量、时效、成本四个方面进行评价，该部分指标总分 35 分，实际得 24.8 分，得分率 70.86%。该项目占地面积约 1.35 公顷，总建筑面积 7360.20 平方米。具体建设内容包括：园舍建筑（含幼儿活动用房、服务用房

华和附属用房)、室外活动场地(含游乐设施、直跑道等)、设备器具配置、室内外装修、室外配套工程等,通过查看项目相关资料和实地走访调查发现,项目均按照实施方案有序推进建设,但是截止评价日,该项目还处于收尾建设期,无竣工验收资料,影响了该项目的整体产出情况。



(四) 项目效益情况

项目效益主要从经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度四个方面进行评价。该部分指标总分 24 分,得 24 分,得分率 100%。项目在建设过程中,间接带动当地建筑建材业、服务等行业经济发展。项目建成后将有效带动学前教育、提高学前教育质量,为适龄儿童提供一个美好的教育环境,龙安区广大居民对该项目的实施比较满意。该指标得满分。

五、主要经验

安阳市龙安区区直幼儿园是龙安区教育局的重点实施项目，为保证该项目的顺利实施，利于适龄幼儿尽快入学，保障居民享受学前教育的权利，龙安区教育局作为该项目的监督实施单位，一是开通“绿色通道”。教育局专门召开了该项目的协调会议，积极加强与有关部门的协调沟通，确保工程如期竣工，为工程的实施“保驾护航”。二是建立质量追踪体系。区教育局对工程实施的全过程进行监督、跟踪服务，对施工中存在的问题群策群力，进行巡查、排查，限期整改。建立“工程质量保障系统”，一旦发生安全问题，就能追查到相关责任人。三是建立跟踪督查机制。区教育局将工程质量安全监管列为重中之重，坚持每月召开该项目工作例会，通报工作进展情况，查找存在的问题并分析原因，及时解决工程中出现的新情况。同时，成立工作督查组，每周一督查，每月一通报，对该项目进行跟踪督办，确保该项目能如期完成。

六、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标设置不合理

根据项目单位提供的项目绩效目标表，主要存在问题是绩效指标编制不准确、未细化量化绩效指标，如：1. 数量指标不够细化量化，可以设定完成建设面积多少，也可进一步细化为每个幼儿园建设面积多少；2. 质量指标应设置为项目

相关工程的合格率或者达标率，指标值应设置为 $\geq$ **%；3. 时效指标应设置为与该项目建设相关的时间，如：项目建设周期、开工时间或者结束时间，不应编制为幼儿开学时间等。

（二）项目工期滞后，未按时竣工验收

该项目计划于 2021 年 12 月开工，2022 年 12 月前完工，工期 13 个月，实际开工时间为 2022 年 4 月，截止 2023 年 08 月 31 日，该项目还在建设中。主要原因一是我市受 2021 年 07 月 21 日洪涝灾害影响，前期手续滞后，造成开工时间推迟；二是受 2021-2022 年疫情封控影响，多次停工造成工期延迟。

（三）预算执行率比较低

安阳市龙安区区直幼儿园建设项目预算资金 3700.75 万元，资金来源为：专项债券资金 1500 万元，上级补助资金 610 万元，区级配套资金 1590.75 万元。已到位资金共计 1641 万元，其中：专项债券资金 1500 万元，上级补助资金 141 万元。实际已支出金额共计 1641 万元，其中：专项债券资金 1500 万元，上级补助资金 141 万元。预算执行率 44.34%。预算执行率比较低，原因是财政资金不足。

七、有关建议

（一）根据项目实际情况，认真编制绩效目标

建议强化绩效目标管理，夯实绩效管理基础。绩效目标制定是预算绩效管理的基础，也是编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。一是根据项目实施内容合理编制绩效目标；二是认真开展前期调研，收集历年相关数据，科学合理测算绩效目标值；三是细化量化相关指标值，为绩效监控和后期绩效评价打好基础。

（二）及时跟进干预，加快项目建设进度

建议项目实施单位应根据项目实施的实际情况，开展定期和不定期检查、督导，对项目进度、工程质量、成本核算、管理程序等进行全方位监管，教育局要组织专门力量及时了解、跟进项目实施情况，必要时进行恰当的干预，确保该项目能保质保量地按时完成。

（三）加强预算执行监管力度

建议项目实施单位加强对各部门预算执行过程的动态监督，及时掌握各部门预算执行过程中的情况和适时动态，完善预算执行情况定期通报机制，根据情况强化对财政资金拨款的管控，倒逼各部门加快项目进度。同时，各部门要切实履行好预算执行主体的职责，加强对本单位预算执行过程的调度管理，大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升。

（三）加强师资力量，积极引进人才

龙安区区直幼儿园建成后，对师资力量的要求将大幅增

加，建设单位应加强师资力量的建设，积极引进人才，进一步实现达到国内高质量学前教育水平的目标。

附件 1：安阳市龙安区区直幼儿园建设项目绩效评价评分表

河南昌盛会计师事务所（普通合伙）



主评人：



2023 年 09 月 15 日

附件 1:

安阳市龙安区直幼儿园建设项目绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	评价标准	评价过程	得分
项目决策 A (16分)	项目立项 A ₁ (4分)	立项依据充分性 A ₁₁	充分	2	评价要点: 单个方向评价: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符, 属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围, 是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。以上要素各占 1/5 权重, 符合相关要素得满分, 否则对应要素不得分。 汇总评价: 按照单个方向得分情况, 以各方向资金为权重加权求和。	经评价组核查: ①安阳市龙安区直幼儿园建设项目立项符合安阳市委、市政府的重要指示精神及《中华人民共和国教育法》、《关于安阳市城市总体规划(2012-20230 年)》、《关于安阳市龙安区直幼儿园建设项目可行性研究报告的批复》、财政部《关于加快地方政府专项债券发行使用有关工作的通知》等相关政策要求; ②项目资金设立符合龙安区行业发展规划和政策要求; ③项目资金设立与安阳市龙安区教育局职责范围相符; ④项目属于公共财政支持范围; ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。根据评分标准, 该指标得满分。	2
		立项程序规范性 A ₁₂	规范	2	评价要点: 单个方向评价: ①区级部门直接安排实施的項目, 符合要素得 1 分, 否则不得分; ②项目是否按照规定的程序申请设立, 符合要素得 0.5 分, 否则不得分; ③审批文件、材料是否符合相关要求, 符合要素得 0.5 分, 否则不得分; ④项目立项符合要素得 0.5 分, 否则不得分。 汇总评价: 按照单个方向得分情况, 以各方向资金为权重加权求和。	经评价组核查: ①安阳市龙安区教育局安排实施安阳市龙安区直幼儿园建设项目; ②项目专项债券资金和上级补助资金均按照规定的程序申请设立, 专项资金申报、审批等程序公平、公正; ③审批文件、可行性研究报告、实施方案等材料符合相关要求。根据评分标准, 该指标得满分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	评价标准	评价过程	得分
项目决策 A (16分)	绩效目标 A_2 (8分)	绩效目标合理性 A_{21}	合理	4	评价要点： 单个方向评价：①项目具有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。符合要素①时，则要素②③④各占1/4权重分，符合相关要素得满分，否则对应要素不得分；当要素①不符合时，该项指标不得分。 汇总评价：按照单个方向得分情况，以各方向资金为权重加权和。	根据安阳市龙安区教育局提供的资料及工作要点，经评价组核查：①项目设置了年度绩效目标；②项目专项资金绩效目标与实际工作内容相关，但是部分绩效目标设置不够合理，如：1.数量指标不够细化，未编制项目建设面积、室外场地面积、综合楼数量等，无法体现出该项目的具体实施内容；2.质量指标不太合理，应设置为项目相关工程的合格率或者达标率；3.时效指标不够精确，应设置为与项目建设相关的时间，如：项目建设周期、开工时间或者结束时间等，不应编制为幼儿开学时间等；③项目预期产出和效果符合国家和安阳市对“安阳市龙安区直幼儿园建设项目资金”定位要求；④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，根据评分标准，该指标得3分。	3
		绩效指标明确性 A_{22}	明确	4	评价要点： 单个方向评价：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，符合要素得1分，否则不得分；②是否通过清晰、可衡量的指标予以体现，符合要素得1分，否则不得分；③是否与项目目标任务数或计划数相对应，符合要素得2分，否则不得分。 汇总评价：按照单个方向得分情况，以各方向资金为权重加权和。	经评价组核查：①项目绩效目标设置不够细化、具体，如：数量指标未编制项目建设面积、室外场地面积、综合楼数量等，无法体现出该项目的具体实施内容等问题；②绩效指标未通过清晰、可衡量的指标予以体现；③绩效指标目标任务数或计划数相对应。根据评分标准，该指标得2分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	评价标准	评价过程	得分
项目决策 A (16分)	资金投入 A_3 (4分)	预算编制科学性 A_{31}	科学合理	2	评价要点： 单个方向评价：①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容相匹配；③预算额度测算依据充分，且按照标准编制；④预算确定的项目投资额度或资金量与工作任务相匹配。以上各要素各占25%权重，符合相关要素得满分，否则对应要素不得分。 汇总评价：按照单个方向得分情况，以各方向资金为权重加权求和。	根据调研获取的项目资料，经评价组核查：①预算编制经过了科学论证；②预算内容与项目内容相匹配；③预算额度测算依据充分，按照相关资金管理方法及项目内容编制；④编制了年度预算，预算确定的资金量与工作任务相匹配。根据评分标准。综上，该指标得2分。	2
		资金分配合理性 A_{32}	科学合理	2	评价要点： 单个方向评价：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。要素①②各占50%权重，符合相关要素得满分，否则对应要素不得分。 汇总评价：按照单个方向得分情况，以各方向资金为权重加权求和。	根据安阳市龙安区教育局提供的分配依据及测算过程材料，经评价组核查：①项目预算资金分配依据充分。②资金分配额度合理，与项目单位相适应。根据评分标准，该指标得2分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	评价标准	评价过程	得分
项目过程 B (25分)	预算执行 B ₁ (6分)	预算执行时效性 B ₁₁	≥100%	6	评价要点： 单个方向评价：专项资金预算执行率 100% 以上的得满分，小于 100% 的，按照实际完成率乘以分值得分。 汇总评价：按照单个方向得分情况，以各方向资金为权重加权和。	经评价组核查：项目专项资金全年预算数 3700.75 万元，实际执行数 1641 万元，其中：专项债券资金 1500 万元，上级补助资金 141 万元，预算执行率 44.34%。根据评分标准，该指标得 2.7 分。	2.7
	资金管理 B ₂ (14分)	资金使用合规性 B ₂₁	合规	3	评价要点： 单个项目评价：①符合项目预算批复或合同规定的用途；②资金支出依据充分；③不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。符合相关要素得满分，否则不得分。 汇总评价：按照单个方向得分情况，以各方向资金为权重加权和。	经评价组核查：①项目专项资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该指标得 3 分。	3
		财务管理制度健全性 B ₂₂	健全	3	评价要点： 单个方向评价：项目已制定或具有专项资金管理制度，有专项制度得满分，否则不得分；	经评价组核查：该项目制定了专项资金管理制度。根据评分标准，该指标得满分。	3
		财务管理制度执行有效性 B ₂₃	有效	3	评价要点： 单个方向评价：①遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目资金支付手续完备；③项目资金分账（专账）管理；④项目财务人员是否落实到位。以上各要素各占 25% 权重。 汇总评价：按照单个方向得分情况，以各方向资金为权重加权和。	经评价组核查：①该项目严格遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目资金支付手续完备；③项目资金设立了分账（专账）管理；④项目财务人员落实到位。根据评分标准，该指标得 3 分。	3
		财政资金拨付及时性 B ₂₄	及时	5	评价要点： 项目专项资金按时拨付率 100% 以上的得满分，小于 100% 的，按照实际完成率乘以分值得分。	经评价组核查：项目专项资金全年预算数 3700.75 万元，实际执行数 1641 万元，其中：专项债券资金 1500 万元，上级补助资金 141 万元。拨付及时率 44.34%，根据评分标准，该指标得 2.2 分。	2.2

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	评价标准	评价过程	得分
项目过程 B (25分)	组织实施 B ₃ (5分)	项目管理制度健全性 B ₃₁	健全	3	评价要点： 单个方向评价：已制定或具有相应的项目管理制度，制度不完善酌情得分。 汇总评价：按照单个方向得分情况，以各方向资金为权重加权和。	经评价组核查，项目制定了相应管理制度。根据评分标准，该指标得3分。	3
		项目验收规范性 B ₃₂	规范	2	评价要点： 单个方向评价：①项目评审公平公正，按要求进行公示；②项目验收过程严格按照管理办法中流程执行；③项目实施过程严格按照管理制度要求执行。要素①②③各占30%权重分，要素③占40%权重分，符合相关要素得满分，否则不得分。 汇总评价：按照单个方向得分情况，以各方向资金为权重加权和。	经评价组核查：①项目评审公平公正，按要求进行公示；②截止评价日，该项目还在收尾建设，主题结构已全面完成，已完成项目的验收过程严格按照管理办法中流程执行；③项目实施过程严格按照管理制度要求执行。综上，该指标得2分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	评价标准	评价过程	得分
项目产出 C (35 分)	数量指标 C ₁ (10 分)	总建筑面积 C ₁₁	≥ 7360.20 m ²	5	评价要点： 该指标得分采用完成率考核，完成 100%，得满分，低于 100%的，按照实际完成率乘以分值得分。	根据安阳市龙安区教育局提供的基础数据材料等，经评价组核查：安阳市龙安区直幼儿园建设项目建筑面积 7360.20 平方米，完成 100%，。根据评分标准，该指标得满分。	5
		室外活动场地面积 C ₁₂	≥2160 m ²	5	评价要点： 该指标得分采用完成率考核，完成 100%，得满分，低于 100%的，按照实际完成率乘以分值得分。	根据安阳市龙安区教育局提供的基础数据材料等，经评价组核查：安阳市龙安区直幼儿园建设项目室外活动场地面积 2160 平方米，完成 100%，。根据评分标准，该指标得满分。	5
	质量指标 C ₂ (10 分)	项目工程验收合格率 C ₂₁	≥100%	5	评价要点：合格率 ≥100%得满分，低于 100%的，按照实际完成率乘以分值得分。	根据安阳市龙安区教育局提供的基础数据材料等，经评价组核查：截止评价日，该项目尚未进行最终竣工全面验收验收，根据评分标准，该指标得 0 分。	0
		项目采购设备验收合格率 C ₂₂	≥100%	5	评价要点：完成率 ≥100%得满分，低于 100%的，按照实际完成率乘以分值得分。	根据安阳市龙安区教育局提供的基础数据材料等；经评价组核查：项目采购设备验收合格率 100%，根据评分标准，该指标得满分。	5
	时效指标 C ₃ (5 分)	项目实施周期 C ₃₁	13 个月	7	评价要点：完成率 100%得满分，低于 100%的，按照实际完成率乘以分值得分。	根据安阳市龙安区教育局提供的基础数据材料等，经评价组核查：该项目计划于 2021 年 12 月开工，2022 年 12 月前完工，工期 13 个月，截止绩效评价日，实际完成率 90%，根据评分标准，该指标得 6.3 分。	6.3
	成本指标 C ₄ (10 分)	项目建设总成本 C ₄₁	3700.75 万元	8	评价要点：完成率 100%得满分，低于 100%的，按照实际完成率乘以分值得分。	根据安阳市龙安区教育局提供的基础数据材料等，经评价组核查：项目专项资金全年预算数 3700.75 万元，实际到位资金共计 1641 万元，其中：专项债券资金 1500 万元，上级补助资金 141 万元。资金到位率 44.34%，根据评分标准，该指标得 3.5 分。	3.5

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	评价标准	评价过程	得分
项目效益 D (24分)	经济效益 D ₁ (6分)	促进区域经济发展有积极影响 D ₁₁	促进	5	评价要点： 对促进区域经济发展有积极影响明显得满分，否则酌情得分。	经评价组核查：项目对促进区域经济发展有积极影响明显，根据评分标准，该指标得5分。	5
		推动当地学前教育持续发展 D ₂₁	明显	5	评价要点： 对推动当地学前教育持续发展效果明显得满分，否则酌情得分。	经评价组核查：项目对推动当地学前教育持续发展效果明显，根据评分标准，该指标满分。	5
	社会效益 D ₂ (6分)	有利于适龄儿童就近入学 D ₂₂	明显	5	评价要点： 有利于适龄儿童就近入学效果明显的得满分，否则酌情得分。	经评价组核查：项目有利于适龄儿童就近入学效果明显，根据评分标准，该指标满分。	5
	可持续发展 D ₃ (6分)	可持续且良性发展 D ₃₁	显著	5	评价要点： 项目对是带动当地文化、教育和其他相关社会公共福利设施发展及改善当地学前教育条件可持续发展影响显著得满分，否则酌情得分。	经评价组核查：项目对是带动当地文化、教育和其他相关社会公共福利设施发展及改善当地学前教育条件可持续发展影响效果明显，根据评分标准，该指标得5分。	5
	满意度 D ₄ (6分)	服务对象满意度 D ₄₁	≥95%	4	评价要点： 根据满意度测评结果进行评分。 满意度≥95%得满分，若0<满意度<95%，根据调研结果酌情得分，满意度<0，该项不得分。	根据问卷调查结果，经评价组核查：项目共回收问卷30份，其中有效问卷30份，根据问卷调查结果显示，受益对象综合满意度为96%，根据评分标准，该指标得4分。	4
	总分			100	--	--	80.7



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91410506551607511Y

(1-1)

名称 河南昌盛会计师事务所(普通合伙)

类型 合伙企业

主要经营场所 安阳市龙安区烟厂路殷都区国税局对面

执行事务合伙人 张秀军

成立日期 2010年02月24日


合伙期限 2010年02月24日至2060年02月24日

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其它业务。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关





证书序号: 0009714

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 河南昌盛会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 张秀军

主任会计师:

经营场所: 河南省安阳市龙安区烟厂路殷都国税局对面

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 41050015

批准执业文号: 豫财会〔2010〕7号

批准执业日期: 2010年02月05日



发证机关:

二〇一〇年九月十二日

中华人民共和国财政部制



姓名：焦佳林 性别：男

身份证号：410502198409301515

项目名称：绩效评价师

证书编号：NAI2023CPEP1171



绩效评价师

持证人参加北京国家会计学院绩效评价师CPEP能力水平考核，成绩合格，具备了绩效评价专业知识及能力，特发此证。

院长：秦德军
签发单位：北京国家会计学院
签发日期：2023年4月10日

