

安阳市文峰区公共卫生服务中心建设项目

2025 年度绩效评价报告

编制单位：安阳市文峰区卫生健康委员会

2026 年 6 月



安阳市文峰区公共卫生服务中心建设项目 绩效评价报告



一、项目基本情况

(一) 项目概况

安阳市文峰区公共卫生服务中心建设项目根据安阳市文峰区发展和改革委员会《安阳市文峰区发展和改革委员会关于安阳市文峰区公共卫生服务中心建设项目可行性研究报告的批复》(文发改审办〔2022〕62号),《安阳市文峰区发展和改革委员会关于安阳市文峰区公共卫生服务中心建设项目调整可行性研究报告的批复》(文发改审办〔2023〕1号),《安阳市文峰区发展和改革委员会关于安阳市文峰区公共卫生服务中心建设项目初步设计的批复》(文发改审办〔2023〕47号)批准实施。

项目总建筑面积为 79491.81 平方米。其中地上建筑面积 50190.93 平方米,地下建筑面积为 29300.88 平方米。地上建筑面积主要包括公共卫生服务中心综合楼 12058.82 平方米,主要包括疾病预防控

制中心、实验室用房、妇幼保健和计生服务中心、社区卫生服务中心、应急周转中心等。

(二) 预算和绩效目标分解情况

安阳市文峰区公共卫生服务中心建设项目初步设计批复总投资 41158.64 万元，拟申请地方政府专项债券资金 22000 万元，不足部分由区级政府财政配套解决。地方政府配套资金已全部到位，截至 2025 年 12 月底已到地方政府专项债券资金共计 12400 万元。

1. 项目绩效总目标

项目总建筑面积为 79491.81 平方米。其中地上建筑面积 50190.93 平方米，地下建筑面积为 29300.88 平方米。地上建筑面积主要包括公共卫生服务中心综合楼 12058.82 平方米，其中疾病预防控制中心 3884.57 平方米、妇幼保健所 2908.32 平方米、实验室用房 2074.05 平方米、社区卫生服务中心 3191.88 平方米，应急周转中心 38084.11 平方米，门房 48 平方米。

2. 项目绩效阶段性目标

按时完成当年进度计划任务。

经济效益目标：实现债券存续期内的收支平衡。

社会效益目标：有效增加就业机会。

生态效益目标：有效处理扬尘及施工噪音，不产

生环境污染。



(三) 项目管理情况

1. 资金到位

安阳市文峰区公共卫生服务中心建设项目初步设计批复总投资 41158.64 万元，地方政府配套资金已全部到位。地方政府专项债券资金，根据安财预〔2022〕323 号文《安阳市财政局关于下达 2022 年河南省政府专项债券（六十五至七十三期）资金的通知》，2022 年 11 月 1 日，已到位 700 万元；根据安财预〔2023〕8 号文《安阳市财政局关于下达 2023 年河南省政府专项债券（一至十期）资金的通知》，2023 年 1 月 11 日已到位 7000 万元；根据安财预〔2024〕273 号文《安阳市财政局关于下达 2024 年河南省政府专项债券（三十九至四十七期）资金的通知》，2024 年已到位 4700 万元。

2. 资金安全

安阳市文峰区公共卫生服务中心建设项目建设资金使用严格遵守财务制度，严格按照合同约定和施工进度拨款，确保资金安全使用。

3. 组织实施

项目批复后，为了加强安阳市文峰区公共卫生服务中心建设项目的建设管理，提高建设质量，认真落



实管理制度，组建了安阳市文峰区公共卫生服务中心建设项目项目部，成立了项目合同管理小组，明确了项目负责人，派驻了项目现场负责人，建立健全了各项管理制度。

4. 绩效管理

各种制度已经健全，安排项目现场负责人常驻工地，时刻了解工地施工情况并负责推进项目建设进展，建设单位定期对施工工地进行现场督导和检查，安排专职人员定期以网络邮件、书面报告等形式向文峰区政府、文峰区发改委、文峰区财政局、文峰区统计局报送工程项目进展情况和资金使用情况，从未出现缺报、漏报情况。

二、绩效评价工作情况

根据有关通知精神，我们通过查看工程实物、查阅项目资料等形式，围绕项目决策、项目管理、项目支出、项目效果等环节开展了评价。

（一）绩效评价的目的

通过绩效评价，对安阳市文峰区公共卫生服务中心建设项目进行查漏补缺，总结经验，纠正不足，更好地推进项目建设，实现高效、科学、安全、文明施工；确保资金使用合理、安全、高效，更好地服务于地方经济发展。

（二）绩效评价工作过程

1. 前期准备

本次绩效评价工作，由安阳市文峰区卫生健康委员会组织相关人员开展绩效评估各项工作。

2. 组织实施

通过现场勘察、整理查阅项目资料等方式，对项目目标完成情况进行审核，严格按照项目的总目标和年度目标进行绩效评价工作。

3. 分析评价

按照“绩效目标评价表”的指标要求，对项目决策、项目管理、项目产出、项目效果，对照产出指标、效益指标、满意度指标等 3 个一级指标、9 个二级指标、21 个三级指标，综合评价安阳市文峰区公共卫生服务中心建设项目的有关指标数值。

三、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

安阳市文峰区公共卫生服务中心建设项目初步设计批复总投资 41158.64 万元，地方政府配套资金已全部到位，地方政府专项债券资金 2022 年 11 月 1 日地方政府专项债券资金到位 700 万元，2023 年 1 月 11 日已到位 7000 万元，2024 年已到位 4700 万元。

2. 项目资金使用情况分析

截至2025年12月底，根据已签订合同约定及建设进度，已支付资金5911.998826万元。

3. 项目资金管理情况

建立项目资金专户，单独建账、单独核算。严格基建程序，健全内部制度，成立项目建设领导小组和合同管理小组，规范经济行为，确保资金安全。按照国家有关建设资金管理的政策和要求，加强财务管理和会计核算工作，确保资金能够发挥效益。

（二）项目组织实施完成情况分析

1. 项目组织情况分析

安阳市文峰区公共卫生服务中心建设项目按照相关要求组织实施，成立文峰区公共卫生服务中心项目部，由专人负责项目工程建设。

成立合同管理小组，负责项目的成本控制与管理，审核并督促项目施工计划的落实完成、核对合同的执行情况等工作。

2. 项目管理情况分析

（1）严格招标投标程序

工程建设计划采用国内公开招标方式，招标公告同时在《中国招标与采购网》《安阳市公共资源交易中心》等网站公开发布，整个招标过程严格按照国家和

我省有关招标投标的法律法规进行，自觉接受各方监督。建设单位法人对工程招标文件、最高控制价进行事前审查，并派人全程进入开标评标现场进行监督，有效遏制评标不公行为。圆满完成了该工程施工、监理的招标工作。

(2) 严格施工管理

项目前期工程过程中，各主管单位、建设单位经常检查工地，协调施工环境，督导工程质量和工程进度，项目工地设置监理部，监理部从原材料进场，对每一项单元工程，尤其是重点工程和隐蔽工程进行重点监控，关键部位切实加强旁站监理，施工单位完善自检程序，切实保障工程的质量和进度。

(三) 项目绩效指标完成情况分析

1. 项目成本指标分析

根据已签订合同约定及建设进度，已支付资金5911.998826万元。

经济成本指标中，投资成本控制 ≤ 10000.00 万元。

2. 产出指标完成情况分析

2022年6月16日根据安阳市文峰区发展和改革委员会《安阳市文峰区发展和改革委员会关于安阳市文峰区公共卫生服务中心建设项目可行性研究报告的批复》(文发改审办〔2022〕62号)，《安阳市文峰区



发展和改革委员会关于安阳市文峰区公共卫生服务中心建设项目调整可行性研究报告的批复》(文发改审办〔2023〕1号)《安阳市文峰区发展和改革委员会关于安阳市文峰区公共卫生服务中心建设项目初步设计的批复》(文发改审办〔2023〕47号)批准实施, 现正在进行项目施工工作, 未进入项目运营期。

(1) 数量指标

现前期手续均已办理完成, 已办理建筑工程施工许可证(基础), 施工图纸审查已全部完成。项目现场正在进行施工。项目总用地面积 28516.39m², 地上建筑面积完成情况 ≤ 50190.93m², 地下建筑面积完成情况 ≤ 29300.88m²

(2) 质量指标

相关设备购置验收满足国家运营质量标准。

(3) 时效指标

现前期手续均已办理完成, 项目现场 1 号楼主楼及裙楼结构施工至正负零; 2 号楼、3 号楼主体结构施工至正负零; 车库主体结构整体完成, 外墙防水完成, 车库回填土完成。

3. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益指标分析

已实现债券存续期内的收支平衡。



(2) 社会效益分析

新增就业机会有效增加。

(3) 生态效益分析

有效处理扬尘及施工噪音，未产生环境污染。

(4) 可持续影响分析

项目实施后，将有效增加就业机会，并极大地改善文峰区公共卫生机构业务用房严重不足的困境，有利于加强公共卫生服务体系基础设施建设、促进基本公共卫生服务逐步均等化，项目持续发挥作用期限 ≥ 30 年。

4. 满意度指标完成情况分析

通过实地走访进行调查，满意度 $\geq 95\%$ ，达到预期目标。

四、综合评价结论

安阳市文峰区公共卫生服务中心建设项目基本符合年度指标计划，对照评价表并结合评分标准，绩效评价成绩为 97 分。



附件：

一、2025 年度安阳市文峰区公共卫生服务中心建设项目绩效目标表

二、2025 年度安阳市文峰区公共卫生服务中心建设项目绩效目标得分表

安阳市文峰区卫生健康委员会
2026 年 6 月 15 日



安阳市文峰区公共卫生服务中心建设项目绩效目标表
(2025年度)

项目名称		安阳市文峰区公共卫生服务中心建设项目					
		实施期目标			年度目标		
绩效目标	项目总建筑面积为79491.81平方米。其中地上建筑面积 50190.93平方米，地下建筑面积为 29300.88平方米。地上建筑面积主要包括公共卫生服务中心综合楼12058.82平方米，其中疾病预防控制中心 3884.57 平方米、妇幼保健所 2908.32平方米、实验室用房 2074.05平方米、社区卫生服务中心 3191.88平方米，应急周转中心 38084.11 平方米，门房48 平方米。						
		按时完成当年进度计划任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总投资成本控制	≤41158.00万元	经济成本指标	2025年投资成本控制	≤10000.00万元
			运营成本控制	≤25000.00万元			
		数量指标	项目总建筑面积	≥79000.00m²	数量指标	项目总用地面积	28516.39m²
	地上建筑面积		≥50000.00m²	地上建筑面积		≤50190.93m²	
	地下建筑面积		≥29000.00m²	地下建筑面积		≤29300.88m²	
	产出指标	质量指标	建设内容竣工验收合格率	满足国家相关运营质量标准	质量指标	相关设备购置验收合格率	满足国家相关运营质量标准
			相关设备购置验收合格率	满足国家相关运营质量标准			
			设备运营维护合格率	满足国家相关运营质量标准			
	时效指标	时效指标	项目开工建设	按计划开工	时效指标	项目开工建设	按计划开工
			项目建设工期	按工期计划完成		项目建设工期	按工期计划完成
	效益指标	经济效益指标	项目预期总收益	≥75000.00万元	经济效益指标	项目预期收支平衡	实现项目债券存续期内的收支平衡
			项目预期收支平衡	实现项目债券存续期内的收支平衡			
			项目本息覆盖倍数	≥1.2			
		社会效益指标	社会基础设施条件	有效提升	社会效益指标	新增就业机会	有效增加
			服务社会经济发展能力	有效提升			
			新增就业机会	有效增加			
		生态效益指标	扬尘处理	有效处理	生态效益指标	扬尘处理	有效处理
			施工噪音	有效处理		施工噪音	有效处理
			环境污染	不产生		环境污染	不产生
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥30年	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥30年
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95.00%	服务对象满意度指标	社会公众满意度

2025年度安阳市文峰区公共卫生服务中心建设项目绩效目标考核得分表

安阳市文峰区公共卫生服务中心建设项目

项目名称

实施期目标				年度目标		分值	得分	
项目总建筑面积为79191.81平方米。其中地上建筑面积 50190.93平方米，地下建筑面积为 29300.88平方米。地上建筑面积主要包括县公共卫生服务中心综合楼12058.82平方米，其中疾病预防控制中心 3884.57平方米、妇幼保健所 2908.32平方米、实验室用房 2074.05平方米。社区卫生服务中心 3191.88平方米。应急周转中心 38084.11平方米，门诊48平方米。				按时完成当年进度计划任务		25	25	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
成本指标	经济成本指标	总投资成本控制	≤41158.00万元	经济成本指标	2026年投资成本控制	≤10000.00万元	10	9
		运营成本控制	≤25000.00万元					
数量指标	数量指标	项目总建筑面积	≥79000.00m²	数量指标	项目总用地面积	28516.39m²	8	8
		地上建筑面积	≥50000.00m²		地上建筑面积	≤50190.93m²	8	8
		地下建筑面积	≥29000.00m²		地下建筑面积	≤29300.88m²	8	8
质量指标	质量指标	建设内容竣工验收合格率	满足国家相关运营质量标准	质量指标	相关设备购置验收合格率	满足国家相关运营质量标准	10	10
		设备运营维护合格率	满足国家相关运营质量标准					
时效指标	时效指标	项目开工建设	按计划开工	时效指标	项目开工建设	按计划开工	2	1
		项目建设工期	按工期计划完成		项目建设工期	按工期计划完成	2	1
		项目预期总投资	≥75000.00万元					
经济收益指标	经济收益指标	项目预期收支平衡	实现项目存续期内的收支平衡	经济收益指标	项目预期收支平衡	实现项目存续期内 的收支平衡	10	10
		项目本息偿还倍数	≥1.2					
社会效益指标	社会效益指标	社会基础设施条件	有效提升	社会效益指标	新增就业机会	有效增加	2	2
		服务社会经济发展能力	有效提升					
		新增就业机会	有效增加					
生态效益指标	生态效益指标	扬尘处理	有效处理	生态效益指标	扬尘处理	有效处理	3	3
		施工噪音	有效处理		施工噪音	有效处理	3	3
		环境污染	不产生		环境污染	不产生	3	3
可持续影响指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥30年	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥30年	3	3
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95.00%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95.00%	3	3
得分总计							100	97

