

# 安阳县智能制造园区基础设施项目政府专项债券绩效自评报告 (2022 年度)

根据《河南省政府专项债券项目资金绩效管理办法》要求，为落实政府专项债券全面绩效管理，对智能制造园区基础设施项目专项债券绩效开展单位自评。

## 一、概述

### 1、项目单位基本情况

安阳润达产业小镇建设发展有限公司于 2016 年 05 月 16 日在安阳市工商行政管理局开发区分局登记成立，是经安阳市城乡一体化示范区管委会研究，由安阳市城乡一体化示范区建设投资有限公司出资设立的。公司性质为国有独资公司，公司注册资本为 5000 万元人民币。法定代表人：连冬；财务负责人：曹彬；现在员工 4 人。主要业务范围包括：产业小镇 24 平方公里规划区域内土地的开发投资；土地综合治理及资本运营；城市基础设施项目投资；房地产项目投资；新农村建设投资；保障性安居工程投资建设；中小企业创业投资及服务；园林绿化工程服务等内容。

### 2、项目概况

该项目由安阳润达产业小镇建设发展有限公司投资建设，位于安阳县（示范区）高庄镇，其中西地块位于工环北路与工荣路交叉口东北角，有两块地分别是 AD9-1-4-1 地块占地面积 66700.00 m<sup>2</sup>（约 100.05 亩），AD9-1-4-2 地块占地面积

52700.00 m<sup>2</sup>（约 79.05 亩），总建筑面积 155320.00 m<sup>2</sup>。东地块位于辛安路与工荣路交叉口西北角，有三块地分别是 AD9-1-5-1 地块规划用地面积 24100.00 m<sup>2</sup>（约 36.15 亩），土地性质为商业用地；AD9-1-5-3 地块规划用地面积 9700.00 m<sup>2</sup>（约 14.55 亩），土地性质为科教用地；AD9-1-5-4 地块规划用地面积 2300.00 m<sup>2</sup>（约 3.45 亩），土地性质为社会停车场，规划停车位 75.00 辆，岗亭及道闸 2.00 座，硬化及铺装面积 2298.00 m<sup>2</sup>，围墙 182.24m，投资额约 8.6 亿。总建筑面积 21.29 万平米。西地块主要建设 14 栋 2 层钢结构厂房，1 栋 6 层配套行政服务用房。东地块主要建设 1 栋 6 层技术交流中心，1 栋 3 层会议中心，1 栋 6 层展销中心，1 栋 6 层研发交流中心及配套用房。项目进展情况：该项目项目建议书、可研报告已批复；西地块“人字形道路”建设用地未批复，进行规划方案设计。

### 3、项目专项债券资金情况

“智能制造园区基础设施项目”申请政府专项债资金 40000 万元，已发行 5000 万元，转入代建单位：安阳东飞航空运动城市建设发展有限公司 5000 万元，2024 年 2 月 9 日支付项目工程款 700 万元，剩余 4300 万元未达到支付进度。

### 4、绩效目标完成情况

2024 年项目预期绩效目标为：资金使用情况合理安排，保障正常项目运行支出，保证项目的基础设施设备安全和正常运作。

2024 年项目预期绩效目标为：

项目绩效指标设定情况如下：

一、绩效自评工作开展情况

- (1) 数量指标：工程项目 1 个，
- (2) 质量指标：项目验收质量达标率 100%，全年执行率 100%
- (3) 时效指标：完工时间准时完工。
- (4) 成本指标：项目施工单位成本按时支付 100%。
- (5) 社会效益指标：对当地提供用工工作保障
- (6) 生态效益指标：对区域生态环境提升影响一般
- (7) 服务对象满意度指标：直接服务对象和间接服务对象基本满意

二、绩效自评工作开展情况

整体支出绩效自评：自评得分合计 90 分。

附件：

政府专项债券项目绩效自评表  
( 2024 年度)

填报单位：安阳润达产业小镇建设发展有限公司

|              |                                           |        |           |       |                                           |                  |    |             |
|--------------|-------------------------------------------|--------|-----------|-------|-------------------------------------------|------------------|----|-------------|
| 项目名称         | 智能制造园区基础设施项目                              |        |           |       | 项目类型                                      | 园区基础设施           |    |             |
| 主管部门         | 示范区智能制造产业发展局                              |        |           |       | 单位名称                                      | 安阳润达产业小镇建设发展有限公司 |    |             |
| 项目资金<br>(万元) | 项目资金总额                                    |        | 86055.08  |       | 年度资金总额                                    | 700              |    |             |
|              | 其中：债券资金                                   |        | 40000     |       | 其中：债券资金                                   | 700              |    |             |
|              | 配套资金                                      |        | 46055.08  |       | 配套资金                                      | 0                |    |             |
| 绩效目标         | 预期目标                                      |        |           |       | 全年实际完成情况                                  |                  |    |             |
|              | 资金使用情况合理安排，保障正常项目运行支出，保证项目的基础设施设备安全和正常运作。 |        |           |       | 资金使用情况合理安排，保障正常项目运行支出，保证项目的基础设施设备安全和正常运作。 |                  |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                      | 二级指标   | 三级指标      | 年度指标值 | 实际完成值                                     | 分值               | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                      | 经济成本指标 | 项目施工单位成本  | 按时支付  | 按时支付                                      | 10               | 8  |             |
|              | 产出指标                                      | 数量指标   | 工程项目      | 1     | 1                                         | 10               | 10 |             |
|              |                                           | 质量指标   | 项目验收质量达标率 | 100%  | 100%                                      | 10               | 10 |             |

|  |       |           |                |        |        |    |    |  |
|--|-------|-----------|----------------|--------|--------|----|----|--|
|  |       | 时效指标      | 完工时间           | 准时准点完成 | 准时准点完成 | 10 | 9  |  |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 带动就业人数         | 积极带动   | 完成     | 10 | 8  |  |
|  |       |           | 当地人民健康率        | 有效提升   | 完成     | 10 | 10 |  |
|  |       | 生态效益指标    | 对区域生态环境提升或影响程度 | 一般     | 完成     | 10 | 10 |  |
|  |       |           |                |        |        |    |    |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度          | ≥90%   | 完成     | 10 | 8  |  |
|  |       |           | 患者家属满意度        | ≥90%   | 完成     | 10 | 8  |  |

安阳润达产业小镇建设发展有限公司

2024 年 7 月 17 日