

洛宁县景阳镇人民政府

关于2023年-2024年政府债券资金使用情况 的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定，现对我单位2023年-2024年一般债券和专项债券资金使用情况进行公开。

一、一般债券0万元使用情况。

洛宁县景阳镇人民政府2023年-2024年未发行一般债券。

二、专项债券5500万元使用情况。

洛宁县景阳镇人民政府2023年-2024年发行专项债券项目1个，发行金额5500万元，用于调整化债1700万元，支出金额3229.2896万元。

具体项目情况如下：

景阳镇污水处理厂项目（5500万元）

1.项目基本情况：景阳镇污水处理厂项目，孟村建设污水处理厂一座，占地面积约20亩，规模为10000吨/日，主要建筑有：新建格栅间60m²、沉砂池75m³、MBR膜池1000m³、A2/O池9000m³、速沉池300m³、曝气生物滤池1200m³、清水池1000m³、提升泵房90m²、变配电间28m²、贮泥池600m³、污泥脱水房216m²、消毒间54m²、消毒水池365m³、操作间162m²、仓库216m²、综合楼756m²、传达室20m²。中水管网总长2500m。污水管网总长22378m(包括郭庄村

2810m, 西山底村 1840m, 洪岭村 2149m, 张沟村 1554m, 中方村 3237m, 孟村 1755m, 司阳村 1105m, 北村 3248m, 张沟村到孟村村 3000m, 郭庄村到西山底村 1500m), 项目总投资为 5512.77 万元, 目前专项债券下发资金 3800 万, 景阳镇污水处理厂一标段工程合同价 17778949.91 元, 工程完成量达到 97%, 已拨付资金 15922831 元; 景阳镇污水处理厂二标段工程合同价 16406869.98 元, 工程完成量达到 97%, 已拨付资金 16040065 元。

2.项目进展情况: 本项目建设周期为 2 年, 于 2023 年 1 月开工, 一标段工程完成量达到 97%, 二标段工程完成量达到 97%。

3.资金使用情况: 2023 年-2024 年收到债券资金 5500 万元, 截止 2024 年底支付 3229.2896 万元。其中 2023 年收到债券资金 3000 万元, 1700 万元用于调整化债, 支付 879.2896 万元; 2024 年收到债券资金 2500 万元, 支付 2350 万元。

4.项目资产情况: 目前 97%工程完成已验收, 待后期全部完成验收后, 由施工队移交至镇政府。

洛宁县景阳镇人民政府

2025 年 5 月 12 日

