

洛宁县下峪镇人民政府

关于 2023 年-2024 年政府债券资金 使用情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209 号）规定，现对我单位 2023 年-2024 年专项债券资金使用情况进行公开。

一、一般债券 0 万元使用情况。

洛宁县下峪镇人民政府 2023 年-2024 年未发行一般债券。

二、专项债券 1500 万元使用情况。

洛宁县下峪镇人民政府 2023 年发行专项债券项目 1 个，发行金额 1500 万元，2024 年未发行专项债券，总计金额 1500 万元，支出金额 578.1996 万元。

具体项目情况如下：

洛宁县下峪镇绘画创作园基础配套设施建设项目（1500 万元）

1.项目基本情况：总投资 4739.8 万元，资金来源：财政资金 1239.8 万元，专项债券 2500 万元。2023 年发行资金 1500 万元，债券利率 2.93%、债券期限 15 年。

实施内容：项目建设内容包括：项目占地面积 3157.75 m²，总建筑面积 5124.5 m²，新建功能楼 1 栋，1-2 层内设游客接待中心，3-6 层设住宿用房，床位数 390 个；道路 262 m²，植草砖停车位 1500 m²；围墙 378m，室外配套管网建设，绘画创作景点生态环境修复河道铺设截污管道 9270m，设污

水井 130 座，修复供水管道 2000m；破损改造并铺设沥青混凝土路面 1440 m²，4300m 双面河坡整治，建设漫水桥墩 7 座，改造景观节点和绿化缓冲带 7742 m²；附属基础设施建设太阳能照明路灯 120 盏，路面设 LED 双面灯箱广告牌；新建停车位 180 个、汽车充电桩 36 个等。

2.项目进展情况：2023 年 1 月 10 日，洛宁县下峪镇人民政府与洛阳福宁建筑安装有限公司签订《洛宁县下峪镇绘画创作园基础设施建设项目》施工合同，约定价款 1487.069468 万元，未完成工程，项目已完成工程量 90%，预计完工时间 2025 年 6 月 30 日。

2023 年 2 月 15 日，洛宁县下峪镇人民政府与滕硕建设工程有限公司签订《洛宁县下峪镇绘画创作园基础设施建设项目》（二期）施工合同，合同定价款 1360.063114 万元。未完成工程，项目已完成工程量 90%，预计完工时间 2025 年 6 月 30 日。

3.资金使用情况：2023 年发行债券资金 1500 万元，2023 年收到债券资金 1500 万元，截止 2024 年底支付 578.1996 万元。

4.项目收益及实现情况：未完工项目，暂无项目收益。

5.项目资产情况：未完工项目，单位资产暂未登记。

洛宁县下峪镇人民政府

2025 年 5 月 7 日