

洛宁县先进制造业开发区管理委员会 关于 2023 年-2024 年政府债券资金使用 情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定，现对我单位 2023 年-2024 年一般债券和专项债券资金使用情况公开。

一、一般债券 500 万元使用情况

洛宁县先进制造业开发区管理委员会 2023 年未发行一般债券。2024 年发行一般债券项目 1 个，发行金额 500 万元，截止目前支出金额 0 万元。

具体项目情况如下：

（一）洛宁县开发区排水管网修复项目（500 万元）

1.项目基本情况：对开发区范围内中扩东路、中扩南路、明珠一路、明珠二路、明珠三路及其他区域现有的排水管网进行提升改造，新建排水管网 5272 米，各类检查井 138 座，清理淤泥 5800 立方米。

2.项目进展情况：开工时间 2024 年 5 月 27 日，项目已建设完成。

3.资金使用情况：2024 年收到债券资金 500 万元，截止 2024 年底支付 0 万元。

4.项目资产情况：已登记

二、专项债券 15000 万元使用情况

洛宁县先进制造业开发区管理委员会 2023 年-2024 年共发行专项债券 15000 万元。2023 年发行专项债券项目 1 个，发债金额 1500 万元，支出金额 270.36 万元，调整用于化债金额 1000 万元。2024 年发行专项债券项目 1 个，发债金额 13500 万元，支出金额 13474.18 万元。

具体项目情况如下：

（一）洛宁县产业集聚区基础设施建设项目（15000 万元）

1.项目基本情况：总投资 24816.9977 万元，其中债券需求 17000 万元，项目总建筑面积 84876 平方米，用地面积 34684 平方米（合计 52.02 亩），主要建设 3 幢标准化厂房总建筑面积 35500 平方米，2 幢人才公寓总建筑面积 16500 平方米，生活配套设施总建筑面积 13544 平方米及其他配套设施。

2.项目进展情况：项目开工时间 2024 年 1 月 11 日，截至 2024 年 12 月底项目已完成 1#A、1#B 座厂房土建和安装工程，2#A 座厂房地下及地上结构完成，2#B 座地下结构完成，人才公寓地下及地上结构西塔楼 9 层全部完成，东塔楼地下及地上结构 11 层全部完成，3#A 地下及地上 5 层结构全部完成，3#B 座地下及地上结构完成，3#C 座地下及地上结构全部完成。生活配套设施地下结构完成，人防车库全部完成，非人防车库完成 80%，室外管网完成 10%，园区道路完成 10%。预计完工时间 2025 年 8 月。

3.资金使用情况：2023 年收到债券资金 500 万元，支出金额 270.36 万元。2024 年收到债券资金 13500 万元，截止 2024 年底支付 13474.18 万元。

4.项目收益及实现情况：出租收入、停车位租赁收入、充电桩收入等。

5.项目资产情况：该项目还未完工，未进行资产登记。

洛宁县先进制造业开发区管理委员会

2025 年 5 月 12 日

