

2024年汤阴县农村公路改造工程（一期）

竣工工验收报告

汤阴县交通运输局

2024年11月

公路工程交工验收报告

一	工程名称	2024年汤阴县农村公路改造工程（一期）
二	工程地点及主要控制点	汤阴县境内
三	建设依据	汤发改办（2024）53号
四	技术标准与主要指标	<p>道路等级为二、三、四级公路（II类），主要处置内容为病害修补、罩面、刻画标线。</p> <p>桥梁设计荷载：公路—II级，上部结构采用3x3.5m现浇钢筋混凝土简支实心板，桥面铺装采用C40防水混凝土，下部结构利用。</p>

<p style="text-align: center;">五</p>	<p style="text-align: center;">建设规模 及性质</p>	<p style="text-align: center;">1、工程修复性养护项目 10 个，分别为 C111(王辛庄-杜施济) (长 1.21km, 路面宽 5 米, 路面类型: 水泥混凝土)、C101(任五线-赵庄) (长 1.788km, 路面宽 5 米, 路面类型: 沥青混凝土)、Y002(赵王沟-赵庄) (长 1.3km, 路面宽 5 米, 路面类型: 沥青混凝土)、Y008(任五线-赵庄) (长 1.33km, 路面宽 5 米, 长 0.509km, 路面宽 4 米, 路面类型: 沥青混凝土)、X001(闫庄-闫庄西) (长 1.53km, 路面宽 5 米, 路面类型: 沥青混凝土)、庵茨路 (长 0.77km, 路面宽 3.5/4 米, 路面类型: 水泥混凝土)、大南线 (长 0.01km, 路面宽 5 米, 路面类型: 水泥混凝土)、Y018 戴后线 (长 0.407km, 路面宽 5 米, 路面类型: 沥青混凝土)、 项目总里程长度为 8.854 公里。</p> <p style="text-align: center;">2、工程危桥改造项目 2 个，分别为 臭水沟桥 (桥梁全长 13.44 米, 桥梁全宽 7 米)、 洪卫沟桥 (桥梁全长 15.54 米, 桥梁全宽 6 米)、 项目总里程长度为 0.02898 公里。</p> <p style="text-align: center;">3、路网改善工程 10 个，分别为 C248(S302-全庄) (长 0.22km, 路面宽 8 米, 长 1.033km, 路面宽 5 米, 路面类型: 沥青混凝土)、Y021(任五线大宋村) (长 0.78km, 路面宽 7 米, 路面类型: 沥青混凝土)、Y019(朱家营-西北小学) (长 0.77km, 路面宽 5 米, 路面类型: 沥青混凝土)、C065(S302-岳飞先莹) (长 0.22km, 路面宽 5 米, 长 0.291km, 路面宽 6 米, 路面类型: 沥青混凝土)、Y051(小西线-农场) (长 1.325km, 路面宽 5 米, 路面类型: 沥青混凝土)、X001(屯庄-任五线) (长 0.831km, 路面宽 6 米, 长 0.29km, 路面宽 13 米, 路面类型: 沥青混凝土)、C049(汤屯线-烈士陵园) (长 0.95km, 路面宽 7.6 米, 路面类型: 沥青混凝土)、C184(石辛庄-大王寨) (长 0.618km, 路面宽 5 米, 路面类型: 水泥混凝土)、C372(汤屯线-龙虎) (长 0.1km, 路面宽 4 米, 长 0.57km, 路面宽 7.7 米, 路面类型: 沥青混凝土)、X006(扁鹊庙-七涧) (长 0.18km, 路面宽 7 米, 长 4.847km, 路面宽 5 米, 路面类型: 沥青混凝土)、 项目总里程长度为 13.025 公里。</p> <p style="text-align: center;">4、新增圆管涵 1 座为 K0+100 处圆管涵 (长 8.5 米, 宽 5.5 米; 类型: 钢筋混凝土管道)</p>
--------------------------------------	---	--

六	开工日期	2024年07月01日
	完工日期	2024年09月30日
七	批准概算	1129.557845万元
八	工程建设主要内容	<p>养护工程：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、拆除水泥混凝土路面：1047.2m³ 2、20cm厚水泥稳定土（5%）：2240 m³ 3、20cm厚 C30 水泥混凝土：448m³ 4、热熔型标线涂料：2103.2m² 5、20cm厚 C25 水泥混凝土：681m³ 6、乳化沥青封层：33952m² 7、5cm 中粒式沥青混凝土（AC-16C）：33952m² 8、抗裂贴：1687.5m² 9、27cm 结构层整体拆除：2065.5m³ 10、18cm厚水泥稳定碎石（4.5%）：7650m² 11、乳化沥青透层：7650m² 12、乳化沥青粘层：7650m² 13、4cm 细粒式沥青混凝土（AC-13C）：7650m² 14、150cm厚水泥稳定土（5%）：10m³ 15、M7.5 浆砌片石：1.8m <p>路网改善工程：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、铣刨沥青混凝土路面：195m³ 2、拆除水泥混凝土路面：1270m³ 3、20cm厚 C25 水泥混凝土（修补）：652m³ 4、Φ70cm 检查井提升（利用原井盖）：185座 5、60×40cm 雨水口提升（利用原篦子）：64座 6、5cm 中粒式沥青混凝土（AC-16C）：74646.12m² 7、乳化沥青封层：74646.12m² 8、抗裂贴：6144.3m² 9、热熔型标线涂料：4094.4m² 10、拆除减速带：25m

		11、20cm 厚水泥稳定土（5%）：3275.4m ² 12、20cm 厚 C30 水泥混凝土：618m ² 13、新增圆管涵 1 座 危桥改造工程：臭水沟桥 1 座；洪卫沟桥 1 座。
九	建设项目工程 质量交工验收 收结论	合格
十	存在问题 处理措施	无
十一	附件	公路工程交工验收证书

公路工程（合同段）竣交工验收证书

竣交工验收时间：2024年11月29日

合同段交工验收证书第 / 号

工程名称：2024年汤阴县农村公路改造工程（一期）	合同段名称及编号：
项目法人：汤阴县交通运输局	设计单位：河南昶皓工程设计有限公司
施工单位：郑州新兴市政工程有限公司	监理单位：河南朔方公路工程监理咨询有限责任公司
本合同段主要工程量： 养护工程： 1、拆除水泥混凝土路面：1047.2m ³ 2、20cm厚水泥稳定土（5%）：2240 m ³ 3、20cm厚C30水泥混凝土：448m ³ 4、热熔型标线涂料：2103.2m ² 5、20cm厚C25水泥混凝土：681m ³ 6、乳化沥青封层：33952m ² 7、5cm中粒式沥青混凝土（AC-16C）：33952m ² 8、抗裂贴：1687.5m ² 9、27cm结构层整体拆除：2065.5m ³ 10、18cm厚水泥稳定碎石（4.5%）：7650m ³ 11、乳化沥青透层：7650m ² 12、乳化沥青粘层：7650m ² 13、4cm细粒式沥青混凝土（AC-13C）：7650m ² 14、150cm厚水泥稳定土（5%）：10m ³ 15、M7.5浆砌片石：1.8m 路网改善工程： 1、铣刨沥青混凝土路面：195m ³ 2、拆除水泥混凝土路面：1270m ³ 3、20cm厚C25水泥混凝土（修补）：652m ³ 4、Φ70cm检查井提升（利用原井盖）：185座 5、60×40cm雨水口提升（利用原篦子）：64座 6、5cm中粒式沥青混凝土（AC-16C）：74646.12m ² 7、乳化沥青封层：74646.12m ² 8、抗裂贴：6144.3m ² 9、热熔型标线涂料：4094.4m ² 10、拆除减速带：25m 11、20cm厚水泥稳定土（5%）：3275.4m ³ 12、20cm厚C30水泥混凝土：618m ³ 13、新增圆管涵1座	

危桥改造工程：臭水沟桥 1 座；洪卫沟桥 1 座。

本合同段价款	原合同	1129.557845 万元	实际	/
--------	-----	----------------	----	---

本合同段工期	原合同	90 天	实际	90 天
--------	-----	------	----	------

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）

1、本项目由郑州新兴市政工程有限公司承建，施工中严格按照施工图、施工合同及公路工程施工技术规范进行。

2、经验收：符合设计要求，工程合格。